

УТВЕРЖДАЮ:  
И.О. Заместителя главного инженера  
по оперативно-технологическому  
и ситуационному управлению

  
М.В. Васюков

ГРАФИК РЕМОНТОВ ЛЭП И ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 35-110 кВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ИЛИ ВЕДЕНИИ  
ДУС ПАО "ЛЕНЭНЕРГО ИЛИ В ОПЕРАЦИОННОЙ ЗОНЕ ФИЛИАЛА ОАО "СО ЭЭС" ЛЕНИНГРАДСКОГО РДУ НА ЯНВАРЬ 2016 ГОДА

Филиал	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Заявленный в месячный график срок ремонта			Выделено в годовом графике		Вид ремонта	Алг. ч	Условия вывода в ремонт	Примечание
		Кол-во дней	Начало	Оконча- ние	Начало	Оконча- ние				
СПбВЭС	ПС 185 Т-1	2	11.01.2016	12.01.2016		отказано	ТР Т-1	1	С отключением и заземлением	Запланировать после ОЗП
СПбВЭС	ПС 140 Т-2	2	13.01.2016	14.01.2016		отказано	ТР, Работы РЗА	2	С отключением и заземлением.	Запланировать после ОЗП
СПбВЭС	ПС 55 В К-103	2	13.01.2016	14.01.2016		отказано	Работы РЗА: К-1. (Управление)	3	С отключением и заземлением.	
СПбВЭС	ПС 521 Т-3	1	14.01.2016	14.01.2016		отказано	КР В-10кВ Т-3	1	С отключением и заземлением	Запланировать после ОЗП
СПбВЭС	ПС 140 В К-155	1	18.01.2016	18.01.2016		отказано	Работы РЗА	1	С отключением	
СПбВЭС	ПС 140 Т-1	2	18.01.2016	19.01.2016		отказано	ТР, Работы РЗА:	2	С отключением и заземлением.	Запланировать после ОЗП
СПбВЭС	ПС 29 В КСвт-2	1	18.01.2016	18.01.2016		отказано	Управление, Работы РЗА:	1	С отключением	
СПбВЭС	ПС 321 СВ-110кВ	1	18.01.2016	18.01.2016		отказано	ПС 321, Работы РЗА: АВР 110кВ.	2	С отключением	
СПбВЭС	ПС 510 Т-1	2	18.01.2016	19.01.2016		отказано	ТР Т-1	1	С отключением и заземлением	Запланировать после ОЗП
СПбВЭС	ПС 370 СВ-110кВ	1	19.01.2016	19.01.2016		отказано	Работы РЗА: К, Автоматика ТТ.	1	С отключением	
СПбВЭС	ПС 621 ТН 1с.35кВ	1	19.01.2016	19.01.2016			ТР	1	С отключением и заземлением.	
СПбВЭС	ПС 621 ТН 2с.35кВ	1	20.01.2016	20.01.2016			ТР	1	С отключением и заземлением.	
СПбВЭС	ПС 14 СВ 1-3 110кВ	2	26.01.2016	26.01.2016		отказано	Работы РЗА: К, БМД, ТТ	3	С отключением	Отказано РДУ. Запланировать после ОЗП
СПбВЭС	ПС 614 ТН 2с.35кВ	1	26.01.2016	26.01.2016			ТР	1	С отключением и заземлением.	
СПбВЭС	ПС 14 СВ 2-3 110кВ	2	27.01.2016	28.01.2016		отказано	Работы РЗА: К, БМД, ТТ	3	С отключением	Отказано РДУ. Запланировать после ОЗП
КнЭС	ПС 351 В ЛСЛ-1	5	11.01.2016	15.01.2016			ТР, ТР ТТ В ЛСЛ-1	2	С отключением и заземлением	
КнЭС	ВЛ 110 кВ Сланцевская-1	5	11.01.2016	15.01.2016			ТР ЛР на ПС 351, ТН-1, проходн. вводы ЛСЛ-1	2	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 351 В ЛСЛ-3	5	18.01.2016	22.01.2016			ТР, ТР ТТ В ЛСЛ-3	2	С отключением и заземлением	
КнЭС	ВЛ 110 кВ Сланцевская-3	5	18.01.2016	22.01.2016			ТР ЛР на ПС 351, ТН-2, проходн. вводы ЛСЛ-3	2	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 219 ТН 1с110кВ	1	26.01.2016	26.01.2016			Проф. восстановление вторичных цепей	1	С отключением и заземлением	
КнЭС	ПС 219 ТН 2с110кВ	1	27.01.2016	27.01.2016			Проф. восстановление вторичных цепей	1	С отключением и заземлением	

Начальник ДС

А.В. Карнаухов

Начальник СЭР

А.В. Порошин

